مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

جدة أمانة جدة

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

الاستشاري	وكاله التعمير و المشاريع	المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الادارة العامة للتنفيذ و الاشراف	شركة طرق الرياض للمقاولات
	ادارة تفيذ الطرق	
	مشروع تلال الغروب	تقديم جديد ☑
الاعمال المساحيه و الترابيه	استمارة طلب تسليم رقم	اعادة تقديم ☐

اسم الحي :الامير فواز رقم المخطط :BLOCK10 رقم الشارع : PED 10-20-27

استلام الطبقة : TOP SUB GRADE من محطة رقم :٠+٠٠٠ الى محطة رقم :٠+٢٠،٤٦

اعمال اخرى : ☐

مهندس الموقع :........................ التاريخ : / /

المراقب ☐ المساح ☐ المختبر ☐ توقيع المهندس المشرف :.........................

مرئيات المراقبة :

جاهز ☑

غير جاهز ☐

ملاحظات :..

نتيجة تدقيق المساحة :

من المحطه :.............. الي المحطه :..............

مرفقات : القطاع الطولى ☐ القطاع العرضي ☐ الخري ☐

متطابق ☑

غير متطابق ☐

ملاحظات :.. التوقيع: التاريخ : / /

من محطة : الى محطة :

توقيع المساح : التاريخ : / /

نتيجة تدقيق المواد:

تصنيف المواد مرفق ☐ قيمه البركتور : الرطوبه المثلي :

غير مرفق ☐

رقم الاختبار	رقم المحطة من محطة	رقم المحطة الى محطة	نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات

النتيجه : ناجح ☐ راسب ☐ التوقيع :............ التاريخ : / /

ملاحظات

تعليمات المهندس الاستشارى :

موافق ☑ غير موافق ☐

التوقيع:

تم الاستلام :.................. مندوب المقاول :.................. التوقيع :.................. التاريخ : / /

شركـة طـرق الريـاض للمقاولت
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

أمانة جدة

شركـة طـرق الريـاض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات	الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق	الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية

تقـــرير إســـتلام طـبقــة ردم

إسم المشروع :-	تلال الغروب	رقم الشارع :-	PED-B10-10
رقم المخطط :-	BLOCK10	طول الشارع :-	46.20M
رقم الطبقة :-	TOP Asphalt	عرض الشارع :-	13.05

PVI	Station	Easting	Nothing	Elevation Existing	Elevation Design	Elevation Diffeence	Point Type
1	0	529228.8768	2369703.78	52.865	53.19	-0.325	Start
2	12.5	529233.6776	2369715.321	52.758	53.082	-0.323	Regular
3	25	529238.4784	2369726.862	52.646	52.974	-0.327	Regular
4	37.5	529243.2792	2369738.404	52.658	52.865	-0.207	Regular
5	46.2	529246.6187	2369746.432	52.671	52.79	-0.119	End

المقاول

شركة طرق الرياض للمقاولات

الإسم :-
التوقيع :-
التاريخ :-



الإستشاري

مكتب رمك للإستشارات الهندسية

الإسم :-
التوقيع :-
التاريخ :-

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak for Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

أمانة جدة



الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسة				الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق			المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات	
تقــرير إســتلام طـبقــة ردم								
PED-B10-12		رقم الشارع :-		تلال الغروب			إسم المشروع :-	
112.5M		طول الشارع :-		BLOCK10			رقم المخطط :-	
13.050		عرض الشارع :-		TOP SUB-GRADE			رقم الطبقة :-	
		WIDHT-R	9.300	LAYAER THICKNESS				0.150
		WIDHT-L	3.750	DEPTH FROM TOP SUB.G				0.000
PVI	Station	Easting	Northing	L	C.L	R	CL width from L	CL width from R
SLOPE				1.00%	0.00%	0.50%		
1	0	529228.877	2369703.780	53.108	53.070	53.024	3.750	9.300
2	12.5	529233.678	2369715.321	53.000	52.962	52.916	3.750	9.300
3	25	529238.478	2369726.862	52.892	52.854	52.808	3.750	9.300
4	37.5	529243.279	2369738.404	52.783	52.745	52.699	3.750	9.300
5	46.2	529246.619	2369746.432	52.708	52.670	52.624	3.750	9.300

الإستشاري	المقاول
مكتب رمك للاستشارات الهندسية	شركة طرق الرياض للمقاولات
الإسم :-	الإسم :-
التوقيع :-	التوقيع :-
التاريخ :-	التاريخ :-

شركة طرق الرياض للمقاولات المحدودة
س.ت (1010284003)
مخطط تلال الغروب - جدة
بلوكات رقم
(X3-Z2-Z1-10-5-3-1)
RIYADH ROADS CONTRACTING

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع





الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق	المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات

تقــرير إســتلام طـبقــة ردم

PED-B10-27	رقم الشارع :-	تلال الغروب	إسم المشروع :-
46.2M	طول الشارع :-	BLOCK10	رقم المخطط :-
11.250	عرض الشارع :-	TOP SUB-GRADE	رقم الطبقة :-
	WIDHT-R	9.300	LAYAER THICKNESS	0.150
	WIDHT-L	1.950	DEPTH FROM TOP SUB.G	0.000

PVI	Station	Easting	Northing	L	C.L	R	CL width from L	CL width from R
SLOPE				1.00%	0.00%	0.50%		
1	0	529202.226	2369639.699	53.590	53.570	53.524	1.950	9.300
2	12.5	529207.027	2369651.241	53.455	53.435	53.389	1.950	9.300
3	25	529211.829	2369662.782	53.319	53.299	53.253	1.950	9.300
4	37.5	529216.630	2369674.323	53.184	53.164	53.118	1.950	9.300
5	46.2	529219.972	2369682.358	53.090	53.070	53.024	1.950	9.300

الإستشاري مكتب رمك للإستشارات الهندسية الإسم :- التوقيع :- التاريخ :-	المقاول شركة طرق الرياض للمقاولات الإسم :- التوقيع :- التاريخ :-



المملكة العربية السعودية
أمانة جدة
الاداره العامة للاشراف والتنفيذ




المطور/ شركة ساني العامرية





الاستشاري العام / الابنية للاستشارات الهندسية



الاستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية



المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

المفاتيح

P.N:

PLAN

BLOCK 10

St. B10-1

St. B10-2

St. B10-3

St. B10-4

214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234

MOSQUE

Kinder garden

FACILITIES
8,213 m2